新庄村　橋梁点検・修繕計画一覧表

２０２１年度版

令和４年３月

新庄村役場

産業建設課

橋梁点検・修繕計画一覧表

施設名	路線	所在地	架設年度		橋長（m）	幅員（m）	径間数	橋種	跨線・跨道	点検計画					点検記録		修繕計画					主な修繕内容
橋名	路線名	所在地(起点側)	架設年度（西暦4桁）	経過年数						R3	R4	R5	R6	R7	点検実施年度	判定区分	R3	R4	R5	R6	R7	
宝田橋	村道宝田線	真庭郡新庄村宝田	1996	25	46	7	2	PC橋	跨道				○		2019	Ⅱ						
大原橋	村道田浪線	真庭郡新庄村新庄村一円	1965	56	21	4.1	2	PC橋						○	2020	Ⅱ						
夫婦橋	村道田浪線	真庭郡新庄村滝の尻	1962	59	15	4.4	2	RC橋	跨道				○		2019	Ⅱ						
こだま橋	村道田浪線	真庭郡新庄村滝の尻	1998	23	18	6.1	2	PC橋	跨道				○		2019	Ⅱ						
大所橋	村道大所線	真庭郡新庄村大所	1973	48	38	5.1	2	鋼橋	跨道				○		2019	Ⅰ						H30年度　補修完了
梨瀬橋	村道浦手線	真庭郡新庄村新庄村一円	1992	29	28	7.5	2	RC橋						○	2020	Ⅰ						
滑橋	村道田浪線	真庭郡新庄村滝の尻	2010	11	19	5	1	PC橋						○	2020	Ⅰ						
向野土路橋	村道向野土路線	真庭郡新庄村野土路	1977	44	21	4.4	1	PC橋					○		2019	Ⅰ						
谷田橋	村道宝田・鍛治屋線	真庭郡新庄村鍛屋	1978	43	32	4	2	PC橋		○					2017	Ⅰ						
滝見橋	村道新田浪線	真庭郡新庄村滝の尻	1981	40	20	5.6	1	PC橋		○					2017	Ⅰ						
神谷橋	村道梨瀬本線	真庭郡新庄村新庄村一円	1983	38	17	4	1	PC橋			○				2018	Ⅲ		○				主桁のひび割れ注入ほか
高橋	村道梨瀬本線	真庭郡新庄村田井	1959	62	25.3	5.2	2	RC橋	跨道				○		2019	Ⅱ						
寄倉橋	村道寄倉線	真庭郡新庄村野土路	1987	34	18.6	3.8	1	PC橋					○		2019	Ⅰ						
千本橋	村道向中谷線	真庭郡新庄村新庄村一円	1978	43	25	3.5	1	鋼橋			○				2018	Ⅲ		○				支承の補修ほか
御幸橋	村道町中線	真庭郡新庄村幸町	1971	50	8	6	1	PC橋						○	2020	Ⅰ						
町尻橋	村道町中線	真庭郡新庄村旭町	1972	49	3	5.7	1	RC橋	跨道						2015	Ⅲ						R2年度　補修完了
二ツ橋尻橋	村道中山線	真庭郡新庄村二ツ橋	1978	43	9	5	1	RC橋						○	2020	Ⅰ						
二ツ橋橋	村道中山線	真庭郡新庄村二ツ橋	1978	43	13.5	6.2	1	PC橋	跨道				○		2019	Ⅰ						
田浪上橋	村道中山線	真庭郡新庄村田浪	1979	42	8	5.5	1	RC橋	跨道					○	2020	Ⅰ						
西谷橋	村道中山線	真庭郡新庄村田浪	1976	45	9	5	1	RC橋	跨道					○	2020	Ⅰ						
大所2橋	村道大所線	真庭郡新庄村大所	2004	17	3	5.5	1	RC橋						○	2020	Ⅰ						
宮座橋	村道浦手線	真庭郡新庄村浦手	1987	34	12	7	1	PC橋		○					2017	Ⅰ						
滝坂橋	村道田浪線	真庭郡新庄村滝の尻	1991	30	14	6	1	PC橋		○					2017	Ⅱ						
高下橋	村道高下線	真庭郡新庄村高下	1970	51	12	4.2	1	鋼橋	跨道					○	2020	Ⅱ						
大谷橋	村道大谷線	真庭郡新庄村高下	1985	36	4	4	1	RC橋			○				2017	Ⅰ						
丸山橋	村道遊面線	真庭郡新庄村姿	1972	49	8	5.5	1	RC橋			○				2017	Ⅰ						
伊予ノ守橋	村道町東線	真庭郡新庄村幸町	1974	47	12	3	1	PC橋			○				2017	Ⅰ						
大河原橋	村道町東線	真庭郡新庄村旭町	1988	33	3	4	1	PC橋			○				2017	Ⅰ						
欠戸橋	村道宝田・鍛治屋線	真庭郡新庄村宝田	1987	34	7	4	1	RC橋			○				2017	Ⅰ						
田井橋	村道原手線	真庭郡新庄村田井	1983	38	3	10.6	1	BOX			○				2017	Ⅰ						
大熊橋	村道大熊線	真庭郡新庄村田井	1986	35	3	4.8	1	BOX			○				2017	Ⅱ						
柳原橋	村道戸島線	真庭郡新庄村戸島	1956	65	6	4.5	1	RC橋	跨道					○	2020	Ⅱ						
イヨリ橋	村道戸島線	真庭郡新庄村戸島	1939	82	4	5.5	1	RC橋			○				2017	Ⅰ						
足谷橋	村道戸島線	真庭郡新庄村戸島	1985	36	4	4	1	RC橋			○				2018	Ⅲ			○			下部工の補修ほか
宮渡橋	村道広戸線	真庭郡新庄村戸島	1984	37	10	3.6	1	PC橋	跨道					○	2020	Ⅰ						
相良橋	村道相良線	真庭郡新庄村戸島	1972	49	9	5.4	1	RC橋	跨道				○		2019	Ⅰ						
西田橋	村道西田線	真庭郡新庄村戸島	1978	43	9	3.5	1	鋼橋						○	2020	Ⅱ						
潤谷2橋	村道潤谷線	真庭郡新庄村戸島	1956	65	3	3.4	1	RC橋				○			2018	Ⅲ			○			床版の断面修復ほか
潤谷橋	村道潤谷線	真庭郡新庄村戸島	1988	33	10	3.5	1	RC橋				○			2018	Ⅱ						
中山橋	村道中山第2線	真庭郡新庄村戸島	1988	33	14	5	1	鋼橋				○			2018	Ⅲ		○				支承の補修ほか
中山第2橋	村道中山第2線	真庭郡新庄村戸島	1988	33	9	5	1	PC橋				○			2018	Ⅲ			○			主桁のひび割れ注入ほか
四十曲第1橋	村道四十曲線	真庭郡新庄村戸島	1980	41	3	4.5	1	RC橋				○			2018	Ⅲ			○			床版のひび割れ注入ほか
四十曲第2橋	村道四十曲線	真庭郡新庄村戸島	2002	19	3	4.5	1	RC橋				○			2018	Ⅲ			○			床版のひび割れ注入ほか
四十曲第3橋	村道四十曲線	真庭郡新庄村戸島	2007	14	3	4.5	1	RC橋				○			2018	Ⅱ						
四十曲第4橋	村道四十曲線	真庭郡新庄村戸島	1971	50	4	4.5	1	RC橋		○					2016	Ⅰ						
四十曲第5橋	村道四十曲線	真庭郡新庄村戸島	1966	55	4	4.5	1	RC橋		○					2016	Ⅰ						
茜橋	村道井手原線	真庭郡新庄村井手原	1990	31	14	4	1	鋼橋						○	2020	Ⅱ						
井手原橋	村道井手原線	真庭郡新庄村井手原	1964	57	13	3.5	1	鋼橋				○			2018	Ⅲ			○			再塗装ほか
本谷橋	村道川上線	真庭郡新庄村野土路	1960	61	7	7.1	1	RC橋				○			2018	Ⅰ						
小谷橋	村道川上線	真庭郡新庄村野土路	1999	22	5	7	1	RC橋						○	2020	Ⅱ						
山神橋	村道川上線	真庭郡新庄村野土路	1977	44	4	5.5	1	RC橋				○			2018	Ⅰ						
第11号橋	村道川上線	真庭郡新庄村野土路	2005	16	4	7	1	RC橋		○					2016	Ⅰ						
茅見橋	村道茅見支線	真庭郡新庄村茅見	1973	48	9	5.5	1	RC橋		○					2016	Ⅰ						
大所3橋	村道大所支線	真庭郡新庄村大所	1984	37	4	4.6	1	RC橋		○					2016	Ⅰ						

集計

点検計画					点検完了	点検計画					備考
R3	R4	R5	R6	R7		R3	R4	R5	R6	R7	
9	11	10	9	14	54	0	3	6	0	0	