新庄村

橋梁点検・修繕計画一覧表

令和６年４月

新庄村　産業建設課

橋梁点検・修繕計画一覧表

管理区分	施設名	路線	所在地	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	径間数	橋種	幹線道路	点検記録			○:点検計画 ●:修繕計画										主な修繕内容	概算修繕金額(百万円)
	橋名	路線名	所在地(起点側)	架設年度(西暦4桁)	経過年数						点検実施年度	対策区分	判定区分	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)	R13(2031)	R14(2032)	R15(2033)		
1	宝田橋	村道宝田線	真庭郡新庄村宝田	1996	28	46.2	8.2	2	PC橋	○	2019	M	Ⅱ	○					○						
1	大原橋	村道田浪線	真庭郡新庄村新庄村一円	1965	59	21.2	4.7	2	PC橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
1	夫婦橋	村道田浪線	真庭郡新庄村滝の尻	1962	62	15	4.4	2	RC橋		2019	M	Ⅱ	○					○						
1	こだま橋	村道田浪線	真庭郡新庄村滝の尻	1998	26	17.6	6.7	2	PC橋		2019	C	Ⅱ	○					○						
1	大所橋	村道大所線	真庭郡新庄村大所	1973	51	33.2	5.1	2	鋼橋		2019	A	Ⅰ	○					○					H30年度　補修完了	20
1	梨瀬橋	村道浦手線	真庭郡新庄村新庄村一円	1992	32	24	8.2	2	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
1	滑橋	村道田浪線	真庭郡新庄村滝の尻	2010	14	18.6	6.2	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
1	向野土路橋	村道向野土路線	真庭郡新庄村野土路	1977	47	21	4.4	1	PC橋		2019	B	Ⅰ	○					○						
1	谷田橋	村道宝田・鍛冶屋線	真庭郡新庄村鍛屋	1978	46	32.4	5	2	PC橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
1	滝見橋	村道新田浪線	真庭郡新庄村滝の尻	1981	43	19.9	6.8	1	PC橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
1	神谷橋	村道梨瀬本線	真庭郡新庄村新庄村一円	1983	41	16.6	5	1	PC橋		2023	A	Ⅰ					○					○	R5年度　補修完了	6
1	高橋	村道梨瀬本線	真庭郡新庄村田井	1959	65	25.3	5.2	2	RC橋		2019	C	Ⅱ	○					○						
1	寄倉橋	村道寄倉線	真庭郡新庄村野土路	1987	37	18.6	3.8	1	PC橋		2019	B	Ⅰ	○					○						
1	千本橋	村道向中谷線	真庭郡新庄村新庄村一円	1978	46	24.5	4.3	1	鋼橋		2023	A	Ⅰ					○					○	R4年度　補修完了	12
1	御幸橋	村道町中線	真庭郡新庄村幸町	1983	41	8.3	7.2	1	PC橋	○	2020	A	Ⅰ		○					○					
1	町尻橋	村道町中線	真庭郡新庄村旭町	2020	4	2	5.7	1	RC橋	○	2023	A	Ⅰ											R2年度　補修完了	8
1	二ツ橋尻橋	村道中山線	真庭郡新庄村二ツ橋	1983	41	9.2	6	1	RC橋	○	2020	A	Ⅰ		○					○					
1	二ツ橋橋	村道中山線	真庭郡新庄村二ツ橋	1984	40	13.5	6.2	1	PC橋	○	2019	B	Ⅰ	○					○						
1	田浪上橋	村道中山線	真庭郡新庄村田浪	1986	38	7.5	6.7	1	RC橋	○	2020	A	Ⅰ		○					○					
1	西谷橋	村道中山線	真庭郡新庄村田浪	1986	38	9.3	6.2	1	RC橋	○	2020	A	Ⅰ		○					○					
2	大所2橋	村道大所線	真庭郡新庄村大所	1982	42	3.4	5.5	1	RC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	宮座橋	村道浦手線	真庭郡新庄村浦手	2001	23	11.5	8.2	1	PC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
3	滝坂橋	村道田浪線	真庭郡新庄村滝の尻	1982	42	13.5	7	1	PC橋		2021	B	Ⅱ	○					○						
2	高下橋	村道高下線	真庭郡新庄村高下	1974	50	12	5.4	1	鋼橋		2020	B	Ⅱ	○					○						
2	大谷橋	村道大谷線	真庭郡新庄村高下	1982	42	4.3	4.8	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	丸山橋	村道遊面線	真庭郡新庄村姿	1968	56	7.7	6.3	1	RC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	伊予ノ守橋	村道町東線	真庭郡新庄村幸町	1982	42	12	3.8	1	PC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	大河原橋	村道町東線	真庭郡新庄村旭町	1982	42	3	4	1	PC橋		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	久戸橋	村道宝田・鍛冶屋線	真庭郡新庄村宝田	1982	42	7	4.8	1	RC橋		2022	B	Ⅰ				○					○			
2	田井橋	村道原手線	真庭郡新庄村田井	2003	21	2.5	11.3	1	BOX		2022	A	Ⅰ				○					○			
2	大熊橋	村道大熊線	真庭郡新庄村田井	1994	30	2	5.4	1	BOX		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	柳原橋	村道戸島線	真庭郡新庄村戸島	1938	86	6	5.1	1	RC橋		2020	B	Ⅱ	○					○						
2	イヨリ橋	村道戸島線	真庭郡新庄村戸島	1970	54	4	5.5	1	RC橋		2022	B	Ⅰ				○					○			
2	足谷橋	村道戸島線	真庭郡新庄村戸島	1970	54	3.5	4.3	1	RC橋		2023	C	Ⅲ	●				○					○	下部工の補修ほか	10
2	宮渡橋	村道広戸線	真庭郡新庄村戸島	1979	45	9.7	4.3	1	PC橋		2020	A	Ⅰ		○					○					
2	相良橋	村道相良線	真庭郡新庄村戸島	1972	52	9	5.4	1	RC橋		2019	B	Ⅰ	○					○						
2	西田橋	村道西田線	真庭郡新庄村戸島	1996	28	8.4	3.1	1	鋼橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	潤谷2橋	村道潤谷線	真庭郡新庄村戸島	1982	42	2.7	5.3	1	RC橋		2023	B	Ⅰ					○					○	R5年度　補修完了	4
2	潤谷橋	村道潤谷線	真庭郡新庄村戸島	1982	42	10	5.8	1	RC橋		2022	B	Ⅱ				○					○			
2	中山橋	村道中山第2線	真庭郡新庄村戸島	1976	48	13.8	6	1	鋼橋		2023	A	Ⅰ					○					○	R4年度　補修完了	26
2	中山第2橋	村道中山第2線	真庭郡新庄村戸島	1982	42	8.8	5.8	1	PC橋		2023	A	Ⅰ					○					○	R5年度　補修完了	13
2	四十曲第1橋	村道四十曲線	真庭郡新庄村戸島	1982	42	3	4.5	1	RC橋		2023	C	Ⅲ	●				○					○	床版のひび割れ注入ほか	4
2	四十曲第2橋	村道四十曲線	真庭郡新庄村戸島	1982	42	3	4.5	1	RC橋		2023	C	Ⅲ	●				○					○	床版のひび割れ注入ほか	6
2	四十曲第3橋	村道四十曲線	真庭郡新庄村戸島	1982	42	3	4.5	1	RC橋		2023	B	Ⅱ					○					○		
2	四十曲第4橋	村道四十曲線	真庭郡新庄村戸島	1982	42	3.5	4.5	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	四十曲第5橋	村道四十曲線	真庭郡新庄村戸島	1982	42	3.5	4.5	1	RC橋		2021	B	Ⅱ			○					○				
2	麓橋	村道井手原線	真庭郡新庄村井手原	1990	34	14	4.8	1	鋼橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	井手原橋	村道井手原線	真庭郡新庄村井手原	1982	42	12.6	4.1	1	鋼橋		2023	B	Ⅱ					○					○	R4年度　補修完了	7
2	本谷橋	村道川上線	真庭郡新庄村野土路	1980	44	6.6	7.9	1	RC橋		2022	C	Ⅱ			○					○				
2	小谷橋	村道川上線	真庭郡新庄村野土路	1979	45	5	8	1	RC橋		2020	B	Ⅱ		○					○					
2	山神橋	村道川上線	真庭郡新庄村野土路	1980	44	4	6.5	1	RC橋		2022	C	Ⅱ				○					○			
2	第11号橋	村道川上線	真庭郡新庄村野土路	1980	44	4	8	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	茅見橋	村道茅見支線	真庭郡新庄村茅見	1974	50	6.5	6.5	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				
2	大所3橋	村道大所支線	真庭郡新庄村大所	1978	46	4	6.4	1	RC橋		2021	A	Ⅰ			○					○				

集計

項目	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	備考
点検橋梁数	12	12	9	10	10	12	12	9	10	10	
修繕橋梁数	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	